

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Волгодонска

01.06.2018

№ 6

г. Волгодонск

Председатель
общественной комиссии Вислоушкин С.А.

Секретарь общественной комиссии Ширшикова И.А.

Присутствовали: Бадулин И.Т., Бондаренко Н.Г., Волкова С.С., Захаров А.В., Кулеша В.И., Максимов А.Н., Медведев Ю.Ю., Меренков Б.Л., Нетута А.В., Нигай Е.Д., Ольховский С.В., Попов С.А., Стадников В.Ф., Тараскина Е.С., Хачароева М.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий (сквер «Дружба»).

Докладчик: Лариса Викторовна Пушкина
начальник отдела культуры Администрации города Волгодонска

2. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий.

Докладчик: Елена Джемсоновна Нигай
заместитель директора МКУ «ДСиГХ»

3. Утверждение формы ежемесячного отчета для министерства ЖКХ Ростовской области.

Докладчик: Елена Джемсоновна Нигай
заместитель директора МКУ «ДСиГХ»

1. СЛУШАЛИ:

Пушкину Л.В. – начальника отдела культуры Администрации города Волгодонска.

Проинформировала, что в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Волгодонске» на 2018 год включен сквер «Дружба».

04.04.2018 на дизайн-проект сквера получено положительное заключение Центра компетенций развития городской среды. 26.04.2018 получено положительное заключение от ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов».

Конкурсные процедуры на выполнение работ по благоустройству общественной территории объявлены 01.06.2018. Рассмотрение заявок - до 14.06.2018. Общая сметная стоимость работ по благоустройству сквера «Дружба» составляет 47 154,963 тыс.руб.

Лимит денежных средств для выполнения работ по благоустройству сквера «Дружба» в 2018 году составляет 31 040,500 тыс.руб., в том числе : федеральный бюджет – 6 587,500 тыс. руб., областной бюджет – 24 348,700 тыс. руб., местный бюджет – 104,300 тыс. руб. Оставшиеся виды работ будут выполнены в 2019 году.

РЕШИЛИ:

1.1. Рекомендовать МКУ «ДС» проработать со строительными организациями города вопрос оказания спонсорской помощи в части перекладки сетей водоснабжения, водоотведения в сквере «Дружба».

2. СЛУШАЛИ:

Нигаи Е.Д. – заместителя директора МКУ «ДСиГХ», члена общественной комиссии.

Проинформировала, что в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Волгодонске » на 2018 год включены 2 дворовых территории:

- ул. М. Горького, д. 79, 81, 83 (управляющая организация ООО «Чайка-Дон»);

- ул. Весенняя, д.34 (ТСЖ «Энергия»).

12.04.2018 заключено соглашение между министерством ЖКХ РО и Администрацией города о предоставлении субсидий из областного бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Разработана ПСД на благоустройство 2 дворовых территорий:

- ул. М.Горького, 79,81,83 на сумму 17 445,173 тыс.руб.;

- ул. Весенняя,34 на сумму 3 312,354 тыс.руб.

Дизайн-проекты названных дворовых территорий получили положительные заключения Центра компетенций развития городской среды и ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов».

Открыты лицевые счета, подготовлена конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Конкурсные процедуры первоначально были объявлены 26.04.2018.

В связи с отсутствием заявок конкурсы объявлены повторно 18.05.2018. Последний день представления заявок – 02.06.2018. Подведение итогов конкурсов - 05.06.2018.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ:

Нигаи Е.Д. – заместителя директора МКУ «ДСиГХ», члена общественной комиссии.

Проинформировала, что мониторинг и контроль приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется Минстроем России в соответствующем модуле государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Муниципальным образованиям необходимо в личном кабинете Модуля заполнять данные по реализации приоритетного проекта в соответствии со сроками, установленными в Модуле.

Одним из необходимых к заполнению данных является ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды, который подписывается членами общественной комиссии. Отсканированная копия отчета прикрепляется в названной Модуле.

На рассмотрение общественной комиссии выносится отчет за май 2018 года.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в городе Волгодонске за май 2018 года согласно приложению к настоящему протоколу.

Председатель общественной
комиссии - заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству



С.А. Вислоушкин

Секретарь общественной комиссии



И.А. Ширшикова